









|   |   |                                       |   |   |        |        |      |          |           |        |           |         |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--------|--------|------|----------|-----------|--------|-----------|---------|
| 6 | 6 | ГЭСН15-04-048-02                      | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед") | 100 м2  | 6,4    |        | 6,4  |          |           |        |           |         |
|   |   | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)                                      |   |        |        |      |          |           |        |           |         |
|   |   |                                       | 1   | ОТ (ЗТ)   | чел.-ч |        |      | 430,4864 |           |        |           | 156 835 |
|   |   | 1-100-58                              |   | Средний разряд работы 5,8   | чел.-ч | 58,49  | 1,15 | 430,4864 |           | 364,32 |           | 156 835 |
|   |   |                                       | 2   | ЭМ  |        |        |      |          |           |        |           | 1 203   |
|   |   |                                       |   | ОТм (ЗТм)   | чел.-ч |        |      | 2,56     |           |        |           | 715     |
|   |   | 91.14.02-001                          |   | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | маш.-ч | 0,32   | 1,25 | 2,56     |           | 460,12 |           | 1 178   |
|   |   | 4-100-040                             |   | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4   | чел.-ч | 0,32   | 1,25 | 2,56     |           | 279,28 |           | 715     |
|   |   | [91.06.03-060]                        |   | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)   | маш.-ч | 0,41   | 1,25 | 3,28     | 6,62      | 1,17   | 7,75      | 25      |
|   |   |                                       | 4   | М   |        |        |      |          |           |        |           | 317 561 |
|   |   | [01.7.03.01-0001]                     |   | Вода  | м3     | 0,057  |      | 0,3648   | 0         | 0,59   | 0         | 0       |
|   |   | [01.7.03.04-0001]                     |   | Электроэнергия  | кВт-ч  | 0,5772 |      | 3,69408  | 0         | 0,96   | 0         | 0       |
|   |   | [14.4.01.03-0101]                     |   | Состав грунтовочный на латексной основе   | т      | 0,018  |      | 0,1152   | 67 058,24 | 1,11   | 74 434,65 | 8 575   |
|   |   | [04.3.02.09-1014]                     |   | Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой | кг     | 300    |      | 1 920    | 112,54    | 1,43   | 160,93    | 308 986 |
|   |   |                                       |   | Итого по расценке   |        |        |      |          |           |        |           | 476 314 |
|   |   |                                       |   | ФОТ   |        |        |      |          |           |        |           | 157 550 |
|   |   | Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр. п.25 |   | НР Отделочные работы  | %      | 100%   | 0,9  | 90%      |           |        |           | 141 795 |
|   |   | Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр. п.16   |   | СП Отделочные работы  | %      | 49%    | 0,85 | 41,65%   |           |        |           | 65 620  |
|   |   |                                       |   | <b>Всего по позиции</b>   |        |        |      |          |           |        |           | 683 729 |
| 7 | 7 | ГЭСН15-04-019-07                      | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности  | 100 м2  | 6,4    |        |      | 6,4      |           |        |           |         |
|   |   | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)                                      |   |        |        |      |          |           |        |           |         |
|   |   |                                       | 1   | ОТ (ЗТ)   | чел.-ч |        |      | 102,9664 |           |        |           | 27 767  |
|   |   | 2-100-04                              |   | Рабочий 4 разряда   | чел.-ч | 9,79   | 1,15 | 72,0544  |           | 279,28 |           | 20 123  |
|   |   | 2-100-03                              |   | Рабочий 3 разряда   | чел.-ч | 4,12   | 1,15 | 30,3232  |           | 248,02 |           | 7 521   |
|   |   | 2-100-01                              |   | Рабочий 1 разряда   | чел.-ч | 0,08   | 1,15 | 0,5888   |           | 208,42 |           | 123     |



|   |   |                   |  |        |         |  |           |            |        |           |  |                  |
|---|---|-------------------|--|--------|---------|--|-----------|------------|--------|-----------|--|------------------|
| 9 | 9 | ГЭСНр58-01-033-05 | Устройство парапетов из листовой стали (наращивание старого парапета)                | 100 м  | 0,27    |  | 0,27      |            |        |           |  |                  |
|   |   |                   | 1 ОТ (ЗТ)  | чел.-ч |         |  | 13,0032   |            |        |           |  | 3 171            |
|   |   | 1-100-28          | Средний разряд работы 2,8  | чел.-ч | 48,16   |  | 13,0032   |            | 243,85 |           |  | 3 171            |
|   |   |                   | 2 ЭМ   |        |         |  |           |            |        |           |  | 9                |
|   |   |                   | ОТм (ЗТм)  | чел.-ч |         |  | 0,054     |            |        |           |  | 14               |
|   |   | 91.14.02-001      | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | маш.-ч | 0,06    |  | 0,0162    |            | 460,12 |           |  | 7                |
|   |   | 4-100-040         | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4  | чел.-ч | 0,06    |  | 0,0162    |            | 279,28 |           |  | 5                |
|   |   | [91.06.06-048]    | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м             | маш.-ч | 0,14    |  | 0,0378    | 37,32      | 1,18   | 44,04     |  | 2                |
|   |   | 4-100-030         | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3  | чел.-ч | 0,14    |  | 0,0378    |            | 248,02 |           |  | 9                |
|   |   |                   | 4 М  |        |         |  |           |            |        |           |  | 2 054            |
|   |   | [01.7.15.06-0111] | Гвозди строительные  | т      | 0,004   |  | 0,00108   | 70 296,2   | 0,82   | 57 642,88 |  | 62               |
|   |   | [08.3.05.05-0051] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм  | т      | 0,04032 |  | 0,0108864 | 91 285     | 0,68   | 62 073,8  |  | 676              |
|   |   | [08.1.02.25-0012] | Монтажные соединения металлические   | т      | 0,078   |  | 0,02106   | 104 442,76 | 0,59   | 61 621,23 |  | 1 298            |
|   |   | [08.3.03.05-0016] | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм | т      | 0,001   |  | 0,00027   | 76 433,7   | 0,86   | 65 732,98 |  | 18               |
|   |   |                   | Итого по расценке  |        |         |  |           |            |        |           |  | 5 248            |
|   |   |                   | ФОТ  |        |         |  |           |            |        |           |  | 3 185            |
|   |   | Пр/812-092.0-1    | НР Крыши, кровли при ремонте   | %      | 90%     |  | 90%       |            |        |           |  | 2 867            |
|   |   | Пр/774-092.0      | СП Крыши, кровли при ремонте   | %      | 46%     |  | 46%       |            |        |           |  | 1 465            |
|   |   |                   | <b>Всего по позиции</b>  |        |         |  |           |            |        |           |  | 9 580            |
|   |   |                   | Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>  |        |         |  |           |            |        |           |  | 1 230 371        |
|   |   |                   | в том числе  |        |         |  |           |            |        |           |  |                  |
|   |   |                   | оплата труда (ОТ)  |        |         |  |           |            |        |           |  | 357 668          |
|   |   |                   | эксплуатация машин и механизмов  |        |         |  |           |            |        |           |  | 3 149            |
|   |   |                   | оплата труда машинистов (ОТм)  |        |         |  |           |            |        |           |  | 2 312            |
|   |   |                   | материальные ресурсы   |        |         |  |           |            |        |           |  | 867 242          |
|   |   |                   | Итого ФОТ (справочно)  |        |         |  |           |            |        |           |  | 359 980          |
|   |   |                   | Итого накладные расходы  |        |         |  |           |            |        |           |  | 334 862          |
|   |   |                   | Итого сметная прибыль  |        |         |  |           |            |        |           |  | 173 581          |
|   |   |                   | <b>Итого по разделу 1. &lt;Раздел&gt;</b>  |        |         |  |           |            |        |           |  | <b>1 738 814</b> |
|   |   |                   | справочно  |        |         |  |           |            |        |           |  |                  |
|   |   |                   | затраты труда рабочих  |        |         |  |           |            |        |           |  | 1 242,7381       |
|   |   |                   | затраты труда машинистов   |        |         |  |           |            |        |           |  | 8,4388           |
|   |   |                   | <b>ИТОГИ ПО АКТУ</b>   |        |         |  |           |            |        |           |  |                  |
|   |   |                   | <b>ВСЕГО строительные работы</b>   |        |         |  |           |            |        |           |  | <b>1 738 814</b> |
|   |   |                   | в том числе  |        |         |  |           |            |        |           |  |                  |
|   |   |                   | Всего прямые затраты   |        |         |  |           |            |        |           |  | 1 230 371        |

|  |   |  |                |                  |
|--|---|--|----------------|------------------|
|  | в том числе   |  |                |                  |
|  | оплата труда (ОТ)   |  |                | 357 668          |
|  | эксплуатация машин и механизмов                                   |  |                | 3 149            |
|  | оплата труда машинистов (ОТм)                                     |  |                | 2 312            |
|  | материальные ресурсы  |  |                | 867 242          |
|  | Всего ФОТ (справочно)   |  |                | 359 980          |
|  | Всего накладные расходы   |  |                | 334 862          |
|  | Всего сметная прибыль   |  |                | 173 581          |
|  | <b>ВСЕГО по акту</b>  |  |                | <b>1 738 814</b> |
|  | в том числе   |  |                |                  |
|  | Всего прямые затраты  |  |                | 1 230 371        |
|  | в том числе   |  |                |                  |
|  | оплата труда (ОТ)   |  |                | 357 668          |
|  | эксплуатация машин и механизмов                                   |  |                | 3 149            |
|  | оплата труда машинистов (ОТм)                                     |  |                | 2 312            |
|  | материальные ресурсы  |  |                | 867 242          |
|  | Всего ФОТ (справочно)   |  |                | 359 980          |
|  | Всего накладные расходы   |  |                | 334 862          |
|  | Всего сметная прибыль   |  |                | 173 581          |
|  | Справочно   |  |                |                  |
|  | затраты труда рабочих   |  |                | 1 242,7381       |
|  | затраты труда машинистов  |  |                | 8,4388           |
|  | Итого   |  |                | 1 738 814        |
|  | Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*20% (без учета доп перевозки) | $(3\ 149+867\ 242+0)*20\% = 174\ 078,2$        | 20%            | 174 078,2        |
|  | Итого   |  |                | 1 912 892,2      |
|  | Итого по смете с договорным коэффициентом                         | $(1\ 912\ 892,2*0,888706640134) = 1\ 700\ 000$ | 0,888706640134 | 1 700 000        |
|  | <b>ИТОГО ПО АКТУ</b>  |  |                | <b>1 700 000</b> |



ИП Зайцев Г.С.  
(должность)  
директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"



*Зайцев*  
(подпись)

Зайцев Г.С.  
(расшифровка подписи)  
Соловьева Л.П.  
(расшифровка подписи)

кв.12 *Козлов* Козлов А.А.  
кв.71 *Гацко* Гацко Л.Л.  
кв. 74 *Ожогина* Ожогина С.В.

Заказчик : ООО "Строй-Сервис Кинешма"  
 Подрядчик : ИП Зайцев Г.С.  
 Стройка : Капитальный ремонт фасада (утепление торцов фасада и части жилого дома со стороны 1-го, 6-го подъездов) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. им. Менделеева, д. 3а  
 Объект : Капитальный ремонт фасада (утепление торцов фасада и части жилого дома со стороны 1-го, 6-го подъездов) МКД по адресу: г. Кинешма, ул. им. Менделеева, д. 3а

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Код                              | 0322001        |
| Форма по ОКУД                    |                |
| по ОКПО                          |                |
| по ОКПО                          |                |
| по ОКПО                          |                |
| Вид деятельности по ОКДП         |                |
| Договор подряда (контракт) номер | 3              |
| дата                             | 04   07   2023 |
| Вид операции                     |                |

|         |                 |                  |                 |            |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| СПРАВКА | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|         |                 |                  | с               | по         |
|         | 1               | 31.07.2023       | 04.07.2023      | 31.07.2023 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                    |                                |
|------------------|---|-----|--|--------------------|--------------------------------|
|                  |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года      | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2   | 3   | 4  | 5                  | 6                              |
| 1                | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ  |     | 1 700 000                                  | 1 700 000          | 1 700 000                      |
|                  |   |     |  | Итого              | 1 700 000                      |
|                  |   |     |  | Сумма НДС          | 0                              |
|                  |   |     |  | Всего с учетом НДС | 1 700 000                      |



директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"

ИП Зайцев Г.С.

*[Handwritten signature]*  
 [подпись]  
*[Handwritten signature]*  
 [подпись]

Соловьева Л.П.  
 [расшифровка подписи]  
 Зайцев Г.С.  
 [расшифровка подписи]