

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик : ООО "Строй-Сервис Кинешма"
Подрядчик : ИП Зайцев Геннадий Сергеевич
Стройка : Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А
Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	0322005		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	2		
дата	25	мая	2026
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	22.06.2026	с	по
		25.05.2026	22.06.2026

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №ЛСР-02-01-01 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А

№ п.п	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб				
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	11		11					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			478,5					153 995,66
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		478,5			321,83		153 995,66
		2	ЭМ									503,02
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,77					275,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,77			653,27		503,02
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,77			357,89		275,58
			4 М									48 540,45

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ed

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447EE2466

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий 29.06.26 14:47 (MSK) Сертификат 023F15AA0025B4078447BCE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор 29.06.26 14:47 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,385	91 734,54	1,33	122 006,94		46 972,67
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,099	16 496,03	0,96	15 836,19		1 567,78
			Итого прямые затраты									203 314,71
1.1	1.1	11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,4		37,4	317,40	1,35	428,49		16 025,53
			ФОТ									154 271,24
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					169 698,36
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					106 447,16
			Всего по позиции							45 044,16		495 485,76
2	2	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	7,8		7,8					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,782					9 839,41
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		28,782			341,86		9 839,41
		2	ЭМ									344,78
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,39					136,45
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,078	30,61	1,55	47,45		3,70
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,078			317,83		24,79
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,312			653,27		203,82
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,312			357,89		111,66
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		21,996	4,52	1,38	6,24		137,26
		4	М									680,49
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,078	35,71	0,76	27,14		2,12
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		7,8	56,11	1,55	86,97		678,37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

29.06.26 14:47 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: es0e7491-fafa-4c12-9962-bd49ede32837

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A2E30D13

			Итого прямые затраты									11 001,13
2.1	2.1	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13,8		107,64	144,12	1,47	211,86		22 804,61
			ФОТ									9 975,86
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					9 975,86
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					4 888,17
			Всего по позиции							6 239,71		48 669,77
3	3	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Примечание: Наружная теплоизоляция пенополистиролом фасадным т.50 мм и минватой т.50мм	100 м2	7,8		7,8					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			125,268					41 820,72
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	16,06		125,268			333,85		41 820,72
		2	ЭМ									341,38
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,624					252,07
		91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,234	251,77	1,47	370,10		86,60
		4-100-060	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 6</i>	чел.-ч	0,03		0,234			480,74		112,49
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,39			653,27		254,78
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,05		0,39			357,89		139,58
		4	М									91 794,40
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,936	35,71	0,76	27,14		25,40
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		6,02784			8,42		50,75
		01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		468					

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837			
ОТПРАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич , Зайцев Геннадий Сергеевич	29.06.26 14:47 (MSK)	Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА" , Соловьева Лариса Павловна, директор	29.06.26 14:47 (MSK)	Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A8E30D13

		14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	409		3 190,2	20,68	1,39	28,75		91 718,25
			Итого прямые затраты									134 208,57
3.1	3.1	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		468	54,40	1,44	78,34		36 663,12
3.2	3.2	12.2.05.06	Плиты теплоизоляционные	м3	5,6		43,68			0,00		0,00
			ФОТ									42 072,79
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97%		97%					40 810,61
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55%		55%					23 140,03
			Всего по позиции							30 105,43		234 822,33
4	4	12.2.05.06-1020	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС16Ф	м3	36,4		36,4			4 587,60		166 988,64
			Всего по позиции									166 988,64
5	5	12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	7,28		7,28	12 362,75	1,45	17 925,99		130 501,21
			Всего по позиции									130 501,21
6	6	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Примечание: Армирование углов фасада	100 м	11,34		11,34					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			75,978					24 148,09
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		75,978			317,83		24 148,09
		4	М									3 380,05
		14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		9,072	234,33	1,59	372,58		3 380,05
			Итого прямые затраты									27 528,14

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A4E30D13

6.1	6.1	11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м	10		113,4	171,18	1,21	207,13		23 488,54
			ФОТ									24 148,09
		Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					26 079,94
		Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					13 281,45
			Всего по позиции							7 969,85		90 378,07
7	7	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой Примечание: Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам	100 м2	7,8		7,8					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			211,224					70 517,13
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	27,08		211,224			333,85		70 517,13
		2	ЭМ									1 189,81
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,588					1 205,99
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25		1,95	2,31	1,73	4,00		7,80
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		1,95			317,83		619,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		1,638			653,27		1 070,06
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		1,638			357,89		586,22
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,3		17,94	4,52	1,38	6,24		111,95
		4	М									35 408,29
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,32		2,496	35,71	0,76	27,14		67,74
		01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		795,6	49,36	0,9	44,42		35 340,55
			Итого прямые затраты									108 321,22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A5E30D13

7.1	7.1	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	473		3 689,4	20,68	1,39	28,75		106 070,25
			ФОТ									71 723,12
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					78 895,43
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					49 488,95
			Всего по позиции							43 945,62		342 775,85
8	8	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Примечание: Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед"	100 м2	7,8		7,8					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			456,222					177 899,21
		1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49		456,222			389,94		177 899,21
		2	ЭМ									1 662,32
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,496					893,29
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41		3,198	6,62	1,5	9,93		31,76
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		2,496			653,27		1 630,56
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		2,496			357,89		893,29
		4	М									49,98
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,057		0,4446	35,71	0,76	27,14		12,07
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,5772		4,50216			8,42		37,91
			Итого прямые затраты									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-99b2-nd49eda32837

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A8E30D13

		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч		84,26935				26 783,33
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41	84,26935		317,83		26 783,33
		2	ЭМ							62,60
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,2442				80,87
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,1628	37,32	1,55	57,85	9,42
		4-100-030	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 3</i>	чел.-ч	0,08	0,1628			317,83	51,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,0814			653,27	53,18
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,04	0,0814			357,89	29,13
		4	М							2 432,63
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,00814	70 296,20	1,18	82 949,52	675,21
		08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006	0,01221	149 930,17	0,96	143 932,96	1 757,42
			Итого прямые затраты							29 359,43
10.1	10.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,224	0,45584			0,00	0,00
10.2	10.2	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, калинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100	203,5	419,80	1,16	486,97	99 098,40
			ФОТ							26 864,20
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%	90%				24 177,78
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%	46%				12 357,53
			Всего по позиции						81 077,71	164 993,14
			Итого прямые затраты по разделу 1.							2 042 767,35
			<i>в том числе</i>							
			оплата труда (ОТ)							542 713,19
			эксплуатация машин и механизмов							4 409,64
			оплата труда машинистов (ОТм)							3 011,74
			материальные ресурсы							1 492 632,78
			Итого ФОТ (справочно)							545 724,93
			Итого накладные расходы							566 307,61
			Итого сметная прибыль							315 771,41
			Итого по разделу 1.							2 924 846,37
			<i>справочно</i>							
			затраты труда рабочих							1 569,36535
			затраты труда машинистов							8,5802

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447CE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13


Оператор ЭДО ООО "Компания "Гензор"

			ИТОГИ ПО АКТУ	
			ВСЕГО строительные работы	2 924 846,37
			<i>в том числе</i>	
			Всего прямые затраты	2 042 767,35
			<i>в том числе</i>	
			оплата труда (ОТ)	542 713,19
			эксплуатация машин и механизмов	4 409,64
			оплата труда машинистов (ОТм)	3 011,74
			материальные ресурсы	1 492 632,78
			Всего ФОТ (справочно)	545 724,93
			Всего накладные расходы	566 307,61
			Всего сметная прибыль	315 771,41
			ВСЕГО по акту	2 924 846,37
			<i>в том числе</i>	
			Всего прямые затраты	2 042 767,35
			<i>в том числе</i>	
			оплата труда (ОТ)	542 713,19
			эксплуатация машин и механизмов	4 409,64
			оплата труда машинистов (ОТм)	3 011,74
			материальные ресурсы	1 492 632,78
			Всего ФОТ (справочно)	545 724,93
			Всего накладные расходы	566 307,61
			Всего сметная прибыль	315 771,41
			Справочно	
			затраты труда рабочих	1 569,36535
			затраты труда машинистов	8,5802
			Итого	2 924 846,37
			Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*22% (4 409,64+1 492 632,78+0)*22% = 329 349,33	22% 329 349,33
			(без учета доп перевозки)	
			ИТОГО ПО АКТУ	3 254 195,70

Сдал

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

(должность)



(подпись)

Зайцев Г.С.

(расшифровка подписи)

Принял

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"

(должность)

(подпись)



Соловьева Л.П.

(расшифровка подписи)

собственник кв. №12

М.П.

Козлов Андрей Александрович/ собственник кв. № 12

Павлова Светлана Викторовна/ собственник кв. № 53

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ec0e7491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

Заказчик : **ООО "Строй-Сервис Кинешма"**
 Подрядчик : **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**
 Стройка : **Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А**
 Объект : **Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А**

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

	Код		
Д	0322001		
О			
О			
О			
П			
ер	2		
га	25	мая	2026
ли			

Номер документа	Дата составления
1	26.06.2026

Отчетный период	
с	по
25.05.2026	26.06.2026

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 254 195,70	3 254 195,70	3 254 195,70
	в том числе:				
1.1	Акт выполненных работ №1		3 254 195,70	3 254 195,70	3 254 195,70
				Итого	3 254 195,70
				Сумма НДС	0,00
				Всего с учетом НДС	3 254 195,70

[подпись]

Захаров
[подпись]

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Зайцев Г.С.
Идентификатор: e0e07491-fa1a-4c12-9962-bd49ede32837

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

29.06.26 14:47 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

