

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Заказчик : ООО "Строй-Сервис Кинешма"
Подрядчик : ИП Зайцев Геннадий Сергеевич
Стройка : Капитальный ремонт фасада (утепление торцов со стороны 1-го и 3-го подъездов) МКД по адресу: Кинешемский район, п.Первомайский, ул.Садовая, д.22
Объект : Капитальный ремонт фасада (утепление торцов со стороны 1-го и 3-го подъездов) МКД по адресу: Кинешемский район, п.Первомайский, ул.Садовая, д.22

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код		
	0322005		
Вид деятельности по ОКДП	номер	9	
	дата	3	августа 2026
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.09.2026	с	по
		03.08.2026	30.09.2026

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета №ЛСР-02-01-01 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого жема (утепление торцов со стороны 1-го и 3-го подъездов) по адресу: Кинешемский район, с. Первомайский, ул. Садовая, д.22

№ п.п.	№ п.п. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5,12		5,12					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			222,72					71 677,98
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		222,72			321,83		71 677,98
			2 ЭМ									234,13
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3584					128,27
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,3584			653,27		234,13
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч			0,3584			357,89		128,27
			4 М									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

Зайцев Геннадий

30.09.26 16:43 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B407844720598637

Идентификационный номер 357892ad5604-4ee6-4879-b99d-71281278e431

ОТВЕРЖЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов	т	0,035		0,1792	91 734,54	1,33	122 006,94		21 863,64
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт	м3	0,009		0,04608	16 496,03	0,96	15 836,19		729,73
			Итого прямые затраты									94 633,75
1.1	1.1	11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,4		17,408	317,40	1,35	428,49		7 459,15
			ФОТ									71 806,25
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					78 986,88
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					49 546,31
			Всего по позиции							45 044,16		230 626,09
2	2	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	4,1		4,1					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,129					5 172,00
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		15,129			341,86		5 172,00
		2	ЭМ									181,24
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,205					71,72
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01		0,041	30,61	1,55	47,45		1,95
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,041			317,83		13,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,164			653,27		107,14
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,164			357,89		58,69
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82		11,562	4,52	1,38	6,24		72,15
		4	М									357,69
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,041	35,71	0,76	27,14		1,11
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		4,1	56,11	1,55	86,97		356,58
			Итого прямые затраты									5 782,65

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Документ подписан электронной подписью

Отправлено ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

Утверждено ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:43 (MSK)

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

2.1	2.1	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13,8		56,58	144,12	1,47	211,86		11 987,04
			ФОТ									5 243,72
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					5 243,72
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					2 569,42
			Всего по позиции							6 239,71		25 582,83
3	3	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Примечание: Наружная теплоизоляция пенополистиролом фасадным т.50 мм и минватой т.50мм	100 м2	4,1		4,1					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			65,846					21 982,69
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	16,06		65,846			333,85		21 982,69
			2 ЭМ									179,44
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,328					132,50
		91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,123	251,77	1,47	370,10		45,52
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,123			480,74		59,13
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,205			653,27		133,92
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,205			357,89		73,37
			4 М									48 250,91
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12		0,492	35,71	0,76	27,14		13,35
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7728		3,16848			8,42		26,68
		01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		246					

		14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	409		1 676,9	20,68	1,39	28,75		48 210,88
			Итого прямые затраты									70 545,54
3.1	3.1	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60		246	54,40	1,44	78,34		19 271,64
3.2	3.2	12.2.05.06	Плиты теплоизоляционные	м3	5,6		22,96			0,00		0,00
			ФОТ									22 115,19
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97%		97%					21 451,73
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55%		55%					12 163,35
			Всего по позиции							30 105,43		123 432,26
4	4	12.2.05.06-1020	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС16Ф	м3	22,68		22,68			4 587,60		104 046,77
			Всего по позиции									104 046,77
5	5	12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа	м3	0,28		0,28	12 362,75	1,45	17 925,99		5 019,28
			Всего по позиции									5 019,28
6	6	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на кле Примечание: Армирование углов фасада	100 м	2,38		2,38					
			ИТОГ (3Г)	чел.-ч								

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

ОТПРАВЛЕНО 13.046

30.09.26 16:43 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7		15,946			317,83		5 068,12
			4 М									709,39
		14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8		1,904	234,33	1,59	372,58		709,39
			Итого прямые затраты									5 777,51
6.1	6.1	11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 100х150 мм	10 м	10		23,8	171,18	1,21	207,13		4 929,69
			ФОТ									5 068,12
		Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%					5 473,57
		Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%					2 787,47
			Всего по позиции							7 969,85		18 968,24
7	7	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой Примечание: Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам	100 м2	4,1		4,1					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			111,028					37 066,70
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	27,08		111,028			333,85		37 066,70
			2 ЭМ									625,41
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,886					633,92
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25		1,025	2,31	1,73	4,00		4,10
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		1,025			317,83		325,78
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		0,861			653,27		562,47
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		0,861			357,89		308,14
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	2,3		9,43	4,52	1,38	6,24		58,84
			4 М									18 612,05
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,32		1,312	35,71	0,76	21,14		35,81

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ОТПРАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич	30.09.26 16:43 (MSK)	Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор	30.09.26 16:45 (MSK)	Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		418,2	49,36	0,9	44,42		18 576,44
			Итого прямые затраты									56 938,08
7.1	7.1	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	473		1 939,3	20,68	1,39	28,75		55 754,88
			ФОТ									37 700,62
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					41 470,68
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					26 013,43
			Всего по позиции							43 945,63		180 177,07
8	8	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Примечание: Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед"	100 м2	4,1		4,1					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			239,809					93 511,12
		1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49		239,809			389,94		93 511,12
		2	ЭМ									873,78
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,312					469,55
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41		1,681	6,62	1,5	9,93		16,69
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		312	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич	Зайцев Геннадий Сергеевич	30.09.26 16:45 (MSK)		16,69

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 31.09.2024 16:45 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,32		1,312			357,89		469,55
			4 М									26,27
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,057		0,2337	35,71	0,76	27,14		6,34
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,5772		2,36652			8,42		19,93
			Итого прямые затраты									94 880,72
8.1	8.1	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	300		1 230	112,54	1,47	165,43		203 478,90
8.2	8.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18		73,8	68,29	1,58	107,90		7 963,02
			ФОТ									93 980,67
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					93 980,67
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					46 050,53
			Всего по позиции							108 866,79		446 353,84
9	9	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	4,1		4,1					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,359					19 821,73
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		16,892			317,83		5 368,78
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79		40,139			357,89		14 365,35
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,328			267,08		87,60
			2 ЭМ									160,70
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,246					88,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,246			653,27		160,70
		4-100-040	ОТм (ЗТм) <i>Средний разряд машинистов 4</i>	чел.-ч	0,06		0,246			357,89		88,04
			Итого прямые затраты									20 070,47
9.1	9.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	46		188,6	456,84	1,81	826,88		155 949,57

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

30.09.26 16:43 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

9.2	9.2	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014		0,0574	60 840,08	1,47	89 434,92		5 133,56
			ФОТ									19 909,77
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					19 909,77
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					9 755,79
			Всего по позиции							51 419,31		210 819,16
10	10	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,176		0,176					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7,28816					2 316,40
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		7,28816			317,83		2 316,40
			2 ЭМ									5,41
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02112					7,00
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,01408	37,32	1,55	57,85		0,81
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,01408			317,83		4,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00704			653,27		4,60
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00704			357,89		2,52
			4 М									210,39
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000704	70 296,20	1,18	82 949,52		58,40
		08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,001056	149 930,17	0,96	143 932,96		151,99
			Итого прямые затраты									2 539,20
10.1	10.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,039424			0,00		0,00
10.2	10.2	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100		17,6	419,80	1,16	486,97		8 570,67
			ФОТ									2 323,40
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 091,06

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 30.09.26 16:43 (MSK)

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 068,76
			Всего по позиции							81 077,78		14 269,69
Цоколь												
11		ГЭСН15-07-003-02 Перед штукатуркой	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=15/100	100 м2	0,15		0,15					
		421/пр_2020_п.58_пп.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кэт=1,15; Кэзм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,636525					217,60
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69	1,15	0,636525			341,86		217,60
			2 ЭМ									8,29
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,009375					3,28
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,001875	30,61	1,55	47,45		0,09
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,001875			317,83		0,60
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0075			653,27		4,90
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0075			357,89		2,68
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	1,25	0,52875	4,52	1,38	6,24		3,30
			4 М									13,09
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0015	35,71	0,76	27,14		0,04
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1		0,15	56,11	1,55	86,97		13,05
			Итого прямые затраты									242,26
11.1		14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13,8		2,07	144,12	1,47	211,86		438,55
			ФОТ									220,88
		Пр/812-015.0-1; 812/пр 2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					198,79
		Пр/774-015.0; 774/пр 2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					92,00
			Всего по позиции							6 477,33		271,60

12		ГЭСНр61-02-001-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм V=15/100	100 м2	0,15		0,15					
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			25,68					8 367,57
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	171,2		25,68			325,84		8 367,57
			2 ЭМ									136,38
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,198					70,86
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71		0,1065	6,62	1,5	9,93		1,06
		91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,32		0,198			683,41		135,32
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,32		0,198			357,89		70,86
			4 М									1 736,61
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0525	35,71	0,76	27,14		1,42
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,33	3 392,36	1,55	5 258,16		1 735,19
			Итого прямые затраты									10 311,42
12.1		999-9900	Строительный мусор	т	4,84		0,726			0,00		0,00
			ФОТ									8 438,43
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					7 510,20
		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					3 712,91
			Всего по позиции							143 563,53		21 534,53
13		91.06.06-014	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	11,7		11,7	912,37	1,47	1 341,18		15 691,81
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1		11,7			480,74		5 624,66
		Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 005,93

ОПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:43 (MSK)

30.09.26 16:45 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 474,85
			Всего по позиции									28 797,27
14		ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: вручную по подготовленной поверхности $V=(160*0,5)/100$	100 м2	0,8		0,8					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,8708					4 447,80
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	3,7904			317,83		1 204,70
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	9,0068			357,89		3 223,44
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,0736			267,08		19,66
		2	ЭМ									39,20
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06					21,47
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,06			653,27		39,20
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,06			357,89		21,47
			Итого прямые затраты									4 508,47
14.1	9.1	14.3.02.01-0393	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149	кг	46		36,8	139,11	1,81	251,79		9 265,87
14.2	9.2	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	14		11,2	144,12	1,47	211,86		2 372,83
			ФОТ									4 469,27
		Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					4 022,34
		Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					1 861,45
			Всего по позиции							27 538,70		22 030,96
15		ГЭСНр58-01-013-01	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок $V=(1,5*1*9)/100$	100 м2	0,135		0,135					
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,63585					190,20
		1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	4,71		0,63585			299,13		190,20
		2	ЭМ									3,82
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,014445					4,92

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:43 (MSK)

30.09.26 16:45 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Три-Экс" Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d3e3278e431

Сертификат 023F15AA0025B4070447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,047		0,006345	37,32	1,55	57,85		0,37
		4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,047		0,006345			317,83		2,02
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0081			653,27		5,29
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0081			357,89		2,90
			4 М									34,87
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	3		0,405	72,97	1,18	86,10		34,87
			Итого прямые затраты									235,65
15.1		12.1.02.08-0096	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП, наплавляемый, основа стеклоткань, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 900/1000 Н (±200 Н), гибкость не выше 20 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики В3, Г4, РП1, масса 3,5 кг/м2, толщина 2,3 мм	м2	115		15,525	135,54	1,46	197,89		3 072,24
			ФОТ									195,12
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					175,61
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					89,76
			Всего по позициям							26 468,59		3 573,26
16		ГЭСН10-01-044-12 Покрытие железом крышки прямка	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны V=(1*1*2)/100	100 м2	0,02		0,02					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
		1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,83517					558,75
		1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	79,79	1,15	1,83517			304,47		558,75
		2	ЭМ									4,69
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0045					1,82

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

ДОКУМЕНТ 88517

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

30.09.26 16:43 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

12

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00175			1 649,53		2,89
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,00175			480,74		0,84
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	0,00275			653,27		1,80
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	0,00275			357,89		0,98
			4 М									1 303,57
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	1,2		0,024	72,97	1,18	86,10		2,07
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,72		0,0144			90 382,10		1 301,50
			Итого прямые затраты									1 868,83
			ФОТ									560,57
		Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					544,87
		Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					262,07
			Всего по позиции							133 788,50		2 675,77
17		ГЭСН12-01-010-01 Наращивание свесов кровли над балконами	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=2/100	100 м2	0,02		0,02					
		421/пр_2020_п.58_пп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
			1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,2356					710,54
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	2,2356			317,83		710,54
			2 ЭМ									6,38
			ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00675					3,03
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,005			1 047,41		5,24
		4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,005			480,74		2,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00175			653,27		1,14
		4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,00175			357,89		0,98
			4 М									1 071,79

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

30.09.26 16:43 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,08	72,97	1,18	86,10		6,89
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,00024	149 930,17	0,96	143 932,96		34,54
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,0114			90 382,10		1 030,36
			Итого прямые затраты									1 791,74
			ФОТ									713,57
		Пр/812-012.0-1; 812/пр_2020_п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					700,01
		Пр/774-012.0; 774/пр_2020_п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					345,72
			Всего по позиции							141 873,50		2 837,47
			Итого прямые затраты по разделу 1.									996 156,42
			в том числе									
			оплата труда (ОТ)									271 109,20
			эксплуатация машин и механизмов									18 152,52
			оплата труда машинистов (ОТм)									7 261,04
			материальные ресурсы									699 633,66
			Итого ФОТ (справочно)									278 370,24
			Итого накладные расходы									286 765,85
			Итого сметная прибыль									158 793,82
			Итого по разделу 1.									1 441 716,09
			справочно									
			затраты труда рабочих									779,019105
			затраты труда машинистов									16,34959

			ИТОГИ ПО АКТУ									
			ВСЕГО строительные работы									1 441 716,09
			в том числе									
			Всего прямые затраты									996 156,42
			в том числе									
			оплата труда (ОТ)									271 109,20
			эксплуатация машин и механизмов									18 152,52
			оплата труда машинистов (ОТм)									7 261,04
			материальные ресурсы									699 633,66
			Всего ФОТ (справочно)									278 370,24
			Всего накладные расходы									286 765,85
			Всего сметная прибыль									158 793,82

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **30.09.26** 16:43 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **30.09.26** 16:45 (MSK) 14

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

			ВСЕГО по акту			1 441 716,09
			в том числе			
			Всего прямые затраты			996 156,42
			в том числе			
			оплата труда (ОТ)			271 109,20
			эксплуатация машин и механизмов			18 152,52
			оплата труда машинистов (ОТм)			7 261,04
			материальные ресурсы			699 633,66
			Всего ФОТ (справочно)			278 370,24
			Всего накладные расходы			286 765,85
			Всего сметная прибыль			158 793,82
			Справочно			
			затраты труда рабочих			779,019105
			затраты труда машинистов			16,34959
			Итого			1 441 716,09
			Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*22% (без учета доп	2 661,28+702 668,05+0)*22% = 155 172,45	22%	157 912,96
			ИТОГО ПО АКТУ			1 599 629,05

Сдал

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

(должность)

Зайцев Геннадий Сергеевич

ИНН 3703044391

подпись

Зайцев Г.С.

(расшифровка подписи)

Принял

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"

(должность)

Соловьева Л.П.

(расшифровка подписи)

М.П.

Савельева Ирина Ивановна

Мочалова Татьяна Александровна

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 72ad5604-4ee6-4879-b99d-7d1eb278e431

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

30.09.26 16:43 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО

ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

30.09.26 16:45 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

Вид деятельности по ОКДГ			
Договор подряда (контракт)	номер	9	
	дата	3	августа 2026
Вид операции			

СПРАВКА

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 599 629,05	1 599 629,05	1 599 629,05
	в том числе:				
1.1	Акт выполненных работ №1		1 599 629,05	1 599 629,05	1 599 629,05
				Итого	1 599 629,05
				Сумма НДС	0,00
				Всего с учетом НДС	1 599 629,05

ИП Зайков Геннадий Сергеевич

30.09.26 16:43 (MSK) Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3